

Id	% voltooi	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2025											
						kw 2, 2025			kw 3, 2025			kw 4, 2025			kw 1, 2026		
						apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt
1	0%	Rioleringsproject Sanering Grote Nete	218 d	maa 07/04/25	woe 25/03/26	R											
2	0%	Ploeg 1	202 d	maa 07/04/25	din 03/03/26												
3	0%	Kiefhoekstraat hoofdweg	63 d	maa 07/04/25	vri 11/07/25												
4	0%	Kiefhoekstraat Oost 1	15 d	maa 07/04/25	din 29/04/25	Kiefhoekstraat Oost 1											
5	0%	Kiefhoekstraat hoofdas midden 1	18 d	woe 30/04/25	din 27/05/25	Kiefhoekstraat hoofdas midden 1											
6	0%	Kiefhoekstraat zijstraat midden 1	12 d	woe 28/05/25	din 17/06/25	Kiefhoekstraat zijstraat midden 1											
7	0%	Kiefhoekstraat hoofdas west 1	18 d	woe 18/06/25	vri 11/07/25	Kiefhoekstraat hoofdas west 1											
8	0%	Kiefhoekstraat zijstraat west 3	19 d	maa 04/08/25	vri 29/08/25	Kiefhoekstraat zijstraat west 3											
9	0%	Weyerbrugstraat kruising Nete Noord	10 d	maa 01/09/25	vri 12/09/25	Weyerbrugstraat kruising Nete Noord											
10	0%	Kiefhoekstraat Oost 2	80 d	maa 15/09/25	din 20/01/26	Kiefhoekstraat Oost 2											
11	0%	Kiefhoekstraat zijstraat west 1	10 d	woe 21/01/26	din 03/02/26	Kiefhoekstraat zijstraat west 1											
12	0%	Kiefhoekstraat zijstraat west 2	10 d	woe 04/02/26	din 17/02/26	Kiefhoekstraat zijstraat west 2											
13	0%	Ruitersbaan	10 d	woe 18/02/26	din 03/03/26	Ruitersbaan											
14																	
15	0%	Ploeg 2	155 d	maa 04/08/25	woe 25/03/26												
16	0%	Weyerbrugstraat	75 d	maa 04/08/25	woe 19/11/25	Weyerbrugstraat											
17	0%	Kiefhoekstraat midden 2	80 d	don 20/11/25	woe 25/03/26	Kiefhoekstraat midden 2											